



MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, GUATEMALA C.A.

San Rafael La Independencia, 05 de Septiembre de 2023

Oficio No. 46/2023

Ref. DMP/HYFE

Licda. Luz Keila Gramajo Vichez
Secretaria SEGEPLAN
Guatemala.

Lic. Lennin Orlando Palacios Mauricio
Jefe Administrativo Contraloría General
De Cuentas, Huehuetenango

Es un placer saludarle, deseándole muchos éxitos y bendiciones en las actividades que a diario realiza.

El objeto del presente es para presentar el Segundo informe cuatrimestral de ejecución y calidad de gasto del ejercicio fiscal 2023 de la municipalidad de San Rafael La Independencia, departamento de Huehuetenango, generado a partir de la información ingresada en los módulos de Programación y Ejecución del Sistema de Planificación de Gobiernos Locales, SIPLAN GL.

Agradezco de antemano por la atención a la presente, me suscribo de usted.

Atentamente

XPEM. Emilio Francisco Andino
Alcalde Municipal



6 SEP '23 8:10

Recibido

05/09/2023

Hrs. 77:48



Lesli Eunise Castillo Martínez
Receptor y Diplo. Académico
y Diplomado Académico

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA

Fecha y Hora: 5/09/2023 09:11

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Repro gramación	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto				Total
Eje Katun:														
Guatemala Urbana y Rural														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Ordenamiento Territorial														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente														
Áreas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución fina	0	0	0	0	0	0	0	0%
CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CANMOX, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	404.50	404.50	0	Ejecución física	404.50	404.50	404.50	404.50	404.50	404.50	404.50	100%
		Meta financiera	748899.20	748899.20	0	Ejecución financiera	748899.20	748899.20	748899.20	748899.20	748899.20	748899.20	748899.20	100%
Eje Katun:														
Bienestar para la gente														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Reducción de la pobreza y protección social														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición														
Carreteras terciarias (MCIV)	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución fina	0	0	0	0	0	0	0	0%
306202-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAPOJ SECTOR DANILÓ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1095	1095	0	Ejecución física	1095	1095	1095	1095	1095	1095	1095	100%
		Meta financiera	899500	899500	0	Ejecución financiera	899500	899500	899500	899500	899500	899500	899500	100%
301182-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOS MOLINOS, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	458.50	458.50	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	319210.25	319210.25	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0%
307103-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN TODAS LAS ALDEAS, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO	Kilometro	Meta física	52	52	0	Ejecución física	12.48	12.48	12.48	12.48	12.48	12.48	12.48	24%
		Meta financiera	1855875.60	1955875.60	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	23.63%
307287-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CANTETAJ SECTOR PANCHO JIMENEZ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO	Centimetro cuadrado	Meta física	1100	1100	0	Ejecución física	550	440	990	990	990	990	990	90%
		Meta financiera	899700	899700	0	Ejecución financiera	449850	359880	809730	809730	809730	809730	809730	90%
305850-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CANTET	Metro cuadrado	Meta física	880	880	0	Ejecución física	528	308	880	880	880	880	880	100%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA

Fecha y Hora: 5/09/2023 09:11

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramesiones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
305850-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CANTETAJ SECTOR ESCUELA, S	Metro cuadrado	Meta financiera	899500	899500	0	Ejecución financiera	539700	314825	0	44975	899500	100%	899500	100%	100%
301895-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA INCONOP. SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	574	574	0	Ejecución física	0	0	0	0	574	0%	574	100%	0%
305738-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CAXNAJUP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	2283	2283	0	Ejecución física	0	0	0	0	450000	0%	450000	100%	0%
296620-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SANJOJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	387	387	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	1935262.44	1935262.44	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
Eje Katun:		Bienestar para la gente													
Prioridad Nacional de Desarrollo:		Educación													
Meta Estratégica de Desarrollo:		Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos													
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
		Meta financiero	0	0	0	Ejecución fina	0	0	0	0	182472.30	0%	182472.30	0%	0%
296549-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO KAAAN, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	114	114	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	889000	889000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA COLOLAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	206	206	0	Ejecución física	0	0	0	0	206	0%	206	100%	0%
		Meta financiera	182472.30	182472.30	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	182472.30	0%	182472.30	100%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA

Fecha y Hora: 5/09/2023 09:11

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramesaciones	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)
						Mayo	Junio	Julio	Agosto					
Eje Katun:														
Bienestar para la gente														
Prioridad Nacional de Desarrollo: Educación														
Meta Estratégica de Desarrollo: No Aplica														
Estrategias del ciclo diversificado en el sistema escolar														
307149-APOYO A LA EDUCACION INSTITUTO DIVERSIFICADO CABECERA MUNICIPAL SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO	Persona	Meta física Meta financiera	0	0	0	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0%
296547-AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO CABECERA MUNICIPAL SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	633	633	0	4	8000	4	8	12	12	20%	24000	30%
296547-AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO CABECERA MUNICIPAL SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	633	633	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
Eje Katun:														
Recursos naturales para hoy y para el futuro														
Prioridad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de RRRN														
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Familias con servicios de agua apta para consumo humano														
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (POR BOMBEO) CASERIO CAXNAJUP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física Meta financiera	0	0	0	1749962.4	249537.60	0	0	0	0	0%	0	0%
278291-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA JCHOLAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física Meta financiera	833.50	833.50	0	0	0	0	0	833.50	833.50	100%	22357.50	100%
299568-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PUJCPALA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física Meta financiera	236250	236250	0	0	0	0	0	0	0	0%	236250	100%
299568-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PUJCPALA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física Meta financiera	12514	12514	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
299568-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PUJCPALA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física Meta financiera	207313.77	207313.77	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
299568-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PUJCPALA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física Meta financiera	9701	9701	0	8536.88	1164.12	0	0	9701	9701	100%	9701	100%
299568-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PUJCPALA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física Meta financiera	1999500	1999500	0	1749962.4	249537.60	0	0	1999500	1999500	100%	1999500	100%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA

Fecha y Hora: 5/09/2023 09:11

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas Físicas/Financieras	Inicial Anual	Vigente	Reprogramesiones	Ejecución Física/Financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Total	% Avance Zón. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al Zón. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al Zón. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto				

A.F.: 

Alcalde Municipal

