



MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, GUATEMALA C.A.

San Rafael La Independencia, 11 de enero de 2024

Oficio No. 10/2024

Ref. DMP/HYFE

Licda. Luz Keila Gramajo Vichez
Secretaría SEGEPLAN
Guatemala.


Licenciado
Lennin Orlando Palacios
Jefe Delegación Departamental
Contraloría General de Cuentas Huehuetenango.


Es un placer saludarle, deseándole muchos éxitos y bendiciones en las actividades que a diario realiza.

El objeto del presente es para presentar el tercer informe cuatrimestral de ejecución y calidad de gasto del ejercicio fiscal 2023 de la municipalidad de San Rafael La Independencia, departamento de Huehuetenango, generado a partir de la información ingresada en los módulos de Programación y Ejecución del Sistema de Planificación de Gobiernos Locales, SIPLAN GL.

Agradezco de antemano por la atención a la presente, me suscribo de usted.

Atentamente


Emilio Francisco Andrés
Alcalde Municipal




Elizabeth Martínez Martínez
Coordinadora de Cuentas
Firma

15 ENE '24 9:57

Secretaría de Planificación y Programación
de la Presidencia
RECIBIDO
15 ENE 2024
Delegación Huehuetenango
Hora: 10:20 Firmas:

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA

Fecha y Hora: 11/01/2024 08:

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Repro-gramación	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
						Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
Eje Katun:												
Prioridad Nacional de Desarrollo:												
Ordenamiento Territorial												
Meta Estratégica de Desarrollo: El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente												
Áreas de espacio público designadas	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CANMOX, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	404.50 749899.20	404.50 749899.20	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Eje Katun:												
Prioridad Nacional de Desarrollo:												
Reducción de la pobreza y protección social												
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición												
Geógrafías terciarias (MCI/V)												
306202-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAPOJ SECTOR DANILÓ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO	Kilómetro	Meta física Meta financiera	1095 899500	1095 899500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
301182-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOS MOLINOS, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	458.50 319210.25	458.50 319210.25	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
307103-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN TODAS LAS ALDEAS, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO	Kilómetro	Meta física Meta financiera	12.48 462263.91	12.48 462263.91	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
307287-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CANTETAJ SECTOR PANCHO JIMENEZ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO	Centímetro cuadrado	Meta física Meta financiera	1100 899700	1100 899700	0 0	110 89970	0 0	0 0	0 0	110 89970	10% 10%	100% 100%
305850-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CANTET	Metro cuadrado	Meta física	880	880	0	0	0	0	0	0	0	0

Avance de Metas Físicas y Financieras
 Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA

Fecha y Hora: 11/01/2024 08:13

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramesaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance 3er. Cuatrimestre (ficha inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (ficha inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
305850-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CANTETAJ SECTOR ESCUELA, S	Metro cuadrado	Meta financiera	899500	899500	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	899500	100%	100%
301895-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA INCONOP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	574	574	0	Ejecución física	0	0	0	0	574	100%	100%
305738-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CAXNAJUP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	2398.47	2398.47	0	Ejecución física	1438.08	0	0	0	1438.08	60%	60%
296620-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAPOJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	2113	2113	0	Ejecución física	1690.40	422.60	0	0	2113	100%	100%
296620-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAPOJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta financiera	1834123.56	1834123.56	0	Ejecución financiera	1547288.85	386824.71	0	0	1934123.56	100%	100%
Eje Katun: Bienestar para la gente													
Prioridad Nacional de Desarrollo: Educación													
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos													
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
296549-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO KAAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	114	114	0	Ejecución física	114	0	0	0	114	100%	100%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA COLOJAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física	206	206	0	Ejecución física	206	0	0	0	206	100%	100%
296549-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO KAAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta financiera	182472.30	182472.30	0	Ejecución financiera	182472.30	0	0	0	182472.30	100%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA

Fecha y Hora: 11/01/23

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución Tercer Cuatrimestre			Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
						Septiembre	Octubre	Noviembre				Total
Eje Katun:												
Prioridad Nacional de Desarrollo: Educación												
Meta Estratégica de Desarrollo: No Aplica												
Estudiantes del ciclo diversificado en el sistema escolar	Persona	Meta física Meta financiero	0	0	0	32000	0	570300	1014500	1616800	0	0%
307149-APOYO A LA EDUCACION (PAGO DE DOCENTES INSTITUTO NIVEL DIVERSIFICADO) CABECERA MUNICIPAL SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO	Persona	Meta física Meta financiera	40	80000	40	16	0	0	24000	56000	40	70%
296547-AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	633	3962000	633	0	316.50	82.95	990500	1560800	411.45	63.1%
Eje Katun:												
Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Prioridad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física Meta financiero	0	0	0	207313.77	0	0	0	207313.77	0	0%
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (POR BOMBEO) CASERIO CAXNAP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física Meta financiera	833.50	236250	833.50	0	0	0	0	833.50	0	0%
278291-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAJCHOLAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física Meta financiera	12514	207313.77	12514	12514	0	0	0	12514	12514	100%
299568-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PUCPALA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO	Metro	Meta física Meta financiera	9701	1999500	9701	0	0	0	0	9701	9701	100%
Ejecución financiera												
Ejecución física												
Ejecución financiera												


Avance de Metas Físicas y Financieras
 Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023


Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA

Fecha y Hora: 11/01/2024 08:22

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				

F: 
 Alcalde Municipal




 Aracely Elizabeth Martínez Martínez
 Alcaldesa Municipal

15 ENE '24 9:58